


4. di approvare il certificato di collaudo statico;
5. di notificare il presente atto all'Impresa esecutrice e contestualmente ingiungere la restituzione delle somme eccedenti rispetto a quanto già liquidato
6. di incaricare, per quanto di competenza, il Servizi Amministrativo e Tecnico-Agrario del Consorzio.

Il Direttore dell'Area Tecnica Agraria
(Dott. Ing. Franco Moritto)



La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione per consecutivi giorni quindici all'Albo del Consorzio dal giorno **28 FEB. 2017**

Il Direttore di Area Amministrativa
(Dott. Peppino OGGIANO)



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Direttore Generale, da presentarsi entro trenta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione dello stesso o entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, se necessaria, ai sensi della normativa regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.



Copia conforme all'originale

Il Direttore ad interim di Area Tecnico-Agraria
(Dott. Ing. Franco MORITTO)



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 14 del 23.02.2017

OGGETTO: COLLEGAMENTO TEMO-CUGA - CONDOTTA SUL RIO SETTE ORTAS –
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO.

IL DIRETTORE DI AREA A.I.

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Ritenuto che il presente provvedimento rientri nelle attribuzioni del Direttore di Area Tecnico – Agraria ai sensi dell'art. 24, punto 2 dello Statuto consortile;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 20.06.2016, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore ad interim dell'Area Tecnico - Agraria;

Vista la Determinazione del Direttore di Area Tecnica - Agraria n. 336 del 18/12/2014 con la quale venne affidato all'Ing. Raimondo Marras, l'incarico per il collaudo dei lavori delle opere di Collegamento Temo-Cuga – condotta sul Rio Sette Ortas.

Visto il certificato di collaudo statico e certificato di collaudo amministrativo delle opere in oggetto trasmesso con nota in data 20.01.2016 dal Collaudatore.

Vista la raccomandata ar n. 14841021918/3 (ns. prot. 1097 del 26.1.2016) con la quale è stato trasmesso il certificato di collaudo all'Impresa esecutrice per la sua sottoscrizione.

Viste le riserve apportate dall'Impresa al certificato di collaudo, all'atto della sottoscrizione dello stesso in data 16.02.2016, per l'importo complessivo di €. 679'050,01.

Vista la relazione del Responsabile del procedimento in data 4 aprile 2016 nella quale lo stesso ha valutato il non ricorrere delle condizioni di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Viste le deduzioni sulle riserve del D.d.L., trasmesse con nota del 30.03.2016, la relazione riservata del collaudatore, trasmessa con nota del 21.03.2016, nonché la relazione riservata del RUP in data 11.04.2016.

Considerato che, stante l'entità delle riserve, ai sensi dell'art. 7 – comma 9 – punto c) della LR n. 5/2007 è prescritto il parere obbligatorio dell'U.T.R., richiesto con nota n. 4035 del 13.04.2016.

Visto il parere dell'UTR n. 188 del 21.12.2016, trasmesso con nota prot. 4389 del 2.02.2017, assunto al protocollo dell'Ente al n. 1634 del 2.02.2017, che all'unanimità esprime il parere che le riserve iscritte nel certificato di collaudo dei lavori di costruzione della condotta di collegamento Temo–Cuga – condotta sul Rio Sette Ortas, debbano essere respinte o parzialmente accolte come appresso:

- 1) Riserva A) – Detrazioni operate sul certificato di Collaudo - Penale per ritardo – la riserva non può essere accolta;
- 2) Riserve 1 e 2 – non possono essere accolte, salvo l'Impresa non dimostri, alla stazione appaltante, di aver realizzato, con gli interventi di rimedio, il letto di posa del cavidotto secondo quanto stabilito dal disciplinare tecnico;
- 3) Riserva 3 – può essere accolta parzialmente, limitatamente ai rinterri effettuati in quei tratti di condotta oggetto di interventi di rimedio, rinviando alla stazione appaltante in merito alle opportune valutazioni da prendersi;
- 4) Riserve 4, 5, 6 e 9 – non possono essere accolte;
- 5) Riserva 7 – non valutabile per mancanza di elementi;
- 6) Riserva 8 – parere positivo all'accoglimento della riserva n. 8), con esclusione delle voci 8a) – video ispezione della ditta CML (euro 17890,00), 8b) assistenza effettuata dagli operai e dai mezzi del Consorzio (euro 4356,67), 8e) indagini geoelettriche e di laboratorio del terreno tese a verificare il campo di relatività e l'idoneità della protezione catodica dell'acciaio (euro 1189,77) in quanto oneri che devono essere sostenuti dall'appaltatore nelle operazioni di collaudo ai sensi dell'art. 193, DPR n. 554/1999.

Vista la relazione motivata del R.U.P. che, alla luce del parere dell'U.T.R., relativamente ai punti in sospeso, fornisce l'interpretazione più logica come appresso:

- punto 2), Si mette in evidenza che il Collaudatore nelle sue detrazioni, ha già escluso i tratti oggetto di rimedio e quelli in cui è stato rinvenuto, a seguito di saggi durante il collaudo, il sottofondo mentre è risultata acclarata l'assenza di quest'ultimo nelle altre tratte;
- punto 3) Il Collaudatore, nelle sue detrazioni, ha già escluso i tratti oggetto di rimedio e quelli in cui è stato riscontrato il corretto rinterro, per cui non è possibile apportare tali modifiche a quanto risultante dal certificato di collaudo;
- punto 7, in assenza di valutazioni dell'U.T.R., devono rimanere valide quelle del collaudatore e del RUP, circa il non accoglimento della riserva.

Vista la richiesta di pubblicazione degli avvisi ai creditori con nota n. 4605 del 22.06.2015 ed il relativo referto di pubblicazione, assunto al protocollo del Consorzio al n. 6386 dell'8.09.2015, risultato privo di segnalazioni.

Stante la necessità di provvedere in merito,

DETERMINA

- 1. di respingere le riserve iscritte dall'Impresa nel certificato di collaudo ai nn. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 per le motivazioni emerse nella procedura di esame di cui in premessa;
- 2. di accogliere parzialmente la riserva n. 8, per le motivazioni espresse dal R.U.P. e U.T.R. relativamente a:

8c) trattasi della assistenza e consulenza legale (euro 32.575,08);

8d) trattasi della Direzione lavori (euro 44.376,00);

8f) trattasi delle competenze del collaudatore (euro 17.532,63)

- 3. di approvare il certificato di collaudo redatto dall'Ing. Raimondo Marras rettificandolo nella liquidazione, alla luce di quanto sopra, come appresso

Denominazione			
A)	TOTALE LAVORI CONTABILIZZATI		3.746.999,57 €
B)	A detrarre gli acconti corrisposti:		
B.1	n° 1 in data 16.07.2009 per l'importo netto di	527.064,31 €	
B.2	n° 2 in data 26.08.2009 per l'importo netto di	507.119,02 €	
B.3	n° 3 in data 26.08.2009 per l'importo netto di	608.249,32 €	
B.4	n° 4 in data 26.08.2009 per l'importo netto di	610.113,83 €	
B.5	n° 5 in data 26.08.2009 per l'importo netto di	503.398,50 €	
B.6	n° 6 in data 26.08.2009 per l'importo netto di	500.193,16 €	
B.7	n° 7 in data 26.08.2009 per l'importo netto di	444.626,43 €	
	Sommano certificati emessi	3.700.764,57 €	- 3.700.764,57 €
C	Penale per ritardo (10% di A)	374.699,96 €	- 374.699,96 €
D	Ulteriori Detrazioni		
D1	Letto di posa cavidotto	941,71 €	
D2	Letto di posa condotte	15.772,85 €	
D3	Rinterri con materiale di scavo	2.327,74 €	
D4	Rinterri con materiale di cava	15.349,44 €	
D5	Minor valore condotta in PRFV (5%)	71.388,50 €	
D6	Valvole a farfalla (10%)	7.789,79 €	
D7	Rettifica interessi per ritardato pagamento	4.113,52 €	
	Sommano ulteriori detrazioni oltre IVA	117.683,55 €	- 117.683,55 €
E	Maggiori oneri per l'Ente (IVA inclusa)		
E1	Risanamento Condotte CML - Spese video-ispezione	17.690,00 €	
E2	assistenza con operai Consorzio	4.356,67 €	
E5	Indagini geoelettriche e di laboratorio del terreno tese a verificare il campo di resistività e l'idoneità della protezione catodica dell'acciaio	1.189,77 €	
	Sommano maggiori oneri	23.236,44 €	- 23.236,44 €
	Credito risultante a favore dell'Ente quattrocentosessantanovemilatrecentootantaquattro / 95 oltre a IVA nelle misure di legge se dovuta.		- 469.384,95 €