

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 32 del 23.04.2010

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI RII OTTAVA E SANT'ORSOLA - 1° LOTTO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRETTORE DI AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa 9.12.1997 n° 85 con la quale vennero conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 1 del 7.10.2002 con la quale il Servizio Tecnico fu integrato con il Settore Irrigazione e fu denominato Servizio Tecnico - Agrario;

Visto il D.C.G. dell'Assessorato ai LL.PP. n. 310 del 31.12.1990 con il quale a questo Ente è stata delegata l'attuazione della "Sistemazione del rio di Ottava" per un importo complessivo di €. 528'335.41, di cui €. 5'744.04 già impegnate dall'Assessorato per oneri di progettazione (decreto Assessore ai LL.PP. n. 183/P del 15.04.1987);

Visto il D.C.G. dell'Assessorato ai LL.PP. n. 1512 del 21.12.1992 con il quale a questo Ente è stata delegata l'attuazione del completamento della "Sistemazione dei rii S'Orsola e Ottava" per l'importo di €. 258'228,45;

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 104 del 15.07.1994, resa esecutiva dal CO.CI.CO. con dec. n. 1501 del 22.02.1995, con la quale il Consorzio ha approvato, in linea tecnica ai sensi della L.R. 24/87, su conforme parere positivo del C.T.A.P. n. 543 del 20.12.1994, il progetto generale esecutivo di cui sopra, nonchè i due stralci esecutivi e stabilito la pubblica utilità;

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 173 del 24.10.1995, approvata dal CO.CI.CO. con dec. n. 10039 del 23.11.1995, con la quale i lavori relativi al 1° stralcio, a seguito dell'esperimento di licitazione privata fissata in data 4.10.1995, sono stati aggiudicati all'impresa SA.CO.P. di Quartucciu per un importo, a base di contratto, di €. 369'958.57;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 17.01.1996, rep. n. 47/437, registrato a Sassari il 25.01.1996 al n. 217, che oltre alla realizzazione delle opere, conteneva l'obbligo del compimento di tutte le pratiche esproprie necessarie;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 23/11/1999 nel quale si attestano l'ultimazione dei lavori ma non delle pratiche esproprie;

Viste le note n. 5894 del 18.12.2000, n. 608 del 30.01.2001, n. 3280 del 31.05.2001, n. 3209 del 17.06.2003, con le quali si sollecitava il disbrigo delle pratiche espropriative compiute solo parzialmente e da ultimo si dava termine di 15 gg. per portarle a compimento con l'avviso che in difetto si sarebbe dato incarico a professionista esterno e addebito di tutti gli oneri conseguenti all'impresa SA.CO.P.;

Constatato che l'impresa SA.CO.P. non ha ottemperato alle summenzionate richieste e agli ordini impartitigli verbalmente più volte dalla Direzione dei Lavori, il Consorzio ha provveduto in proprio a portare a compimento le summenzionate procedure espropriative e, ultimate queste, a comunicare alla direzione dei lavori di procedere alla stesura del conto finale e del certificato di regolare esecuzione ;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Dott. Ing. Francesco Olmeo, in data 29 marzo 2010, ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo n° 163 del 12.04.2006, che attesta la collaudabilità delle opere e determina il debito dell'impresa che ascende a € 39.620,10 (diconsi euro trentanovemilaseicentoventi/10) oltre a IVA nelle misure di legge.

Visto l'art. 199 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con DPR 554/99;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

- 1) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'Impresa **SA.CO.P. S.r.l.** di Quartucciu (CA), nell'ambito del contratto di appalto in data 17.01.1996 rep. n° 47437, redatto dal Direttore dei lavori Dott. Ing. Francesco Olmeo in data 23.03.2010, ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo n° 163 del 12.04.2006, con il quale attesta la collaudabilità delle opere e determina il debito dell'impresa affidataria che ascende a € 39.620,10 (diconsi euro trentanovemilaseicentoventi/10) oltre a IVA nelle misure di legge, determinato come segue:

Ammontare del conto finale	€. 362.479,50
da cui sono dedotti	
- certificati di acconto già emessi	€. 360.666,98
- penale per ritardo (10% dell'importo contrattuale)	€. 36.328,54
- addebito oneri espropriazione sostenuti dal Consorzio	€. 5.104,08
Resta il debito netto dell'Impresa in	€. 39.620,10


delle quali si autorizza la riscossione mediante escussione della cauzione definitiva prestata mediante polizza fideiussoria di garanzia n. 687157 rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a., Agenzia Generale Binda Dr. Stefano, con sede in Cagliari - Via della Stazione Vecchia n. 5;

- 2) Di introitare al capitolo 113 entrate cat. 1 tit. 3 comp. "Rimborso pagamenti c./terzi" e di liquidare in uscita dal cap. 126 cat. 1 tit. 3 comp. "pagamento conto terzi" del bilancio 2010 in corso di elaborazione;


- 3) Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio;

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria:

V° DELL' AREA AMMINISTRATIVA



Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.



IL DIRETTORE DELL' AREA TECNICA-AGRARIA

Dott. Ing. Franco Moritto

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 26 APR. 2010 al giorno 11 MAG. 2010.

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Peppino Oggiano

