CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA-AGRARIA

Determinazione n. 15 del 5.02.2013

OGGETTO: **Interconnessione tra l'adduttrice irrigua del comprensorio Nord della Nurra e la diramazione dell'acquedotto Coghinas II per Monte Agnese - Disapplicazione penale per ritardata esecuzione lavori.**

IL DIRETTORE DI AREA TECNICA-AGRARIA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa 9.12.1997 n° 85 con la quale vennero conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 1 del 7.10.2002 con la quale il Servizio Tecnico fu integrato con il Settore Irrigazione e fu denominato Servizio Tecnico - Agrario;

PREMESSO:

- Che con contratto in data 7.8.2008, repertorio n. 344, all'impresa SO.GE.IM s.r.l., con sede in Ottana sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto per un importo al netto del ribasso di gara di euro 347.052,11, oltre agli oneri della sicurezza, pari a euro 8.600,00;
- Che durante l'esecuzione dei lavori la SO.GE.IM s.r.l. ha affittato il ramo d'azienda alla MAV Costruzioni s.r.l., con sede nella Z. I. Strada provinciale 17, Km. 17, Ottana, con contratto n. 512/320 di Rep. e per tale passaggio è stato espresso dal Consorzio il benestare con determinazione della D.A. n. 111 del 15.9.2008;
- Che i lavori del contratto principale furono consegnati in data 1.8.2008 ed erano stati stabiliti 120 giorni naturali e consecutivi per la loro

esecuzione. Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe e pertanto il tempo utile per la scadenza era stato fissato per il 28.11.2008;

- Che con verbale in data 15.12.2009, la direzione lavori considerò ultimati i lavori alla data dell' 1.10.2009. In tale certificato risulta che l'Impresa ha terminato i lavori con 307 giorni di ritardo e pertanto si sarebbe dovuta applicare alla stessa una penale di 5.000,00 euro per ogni giorno di ritardo (art. 18 Annesso-Disposizioni Amministrative). Poiché il conto delle penali superava il 10% dell'importo contrattuale, la Direzione dei lavori nello stato finale determinò la penale definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117 del D.P.R. 554 del 1999, per un importo complessivo di €. 35.565,21;
- Che l'impresa MAV Costruzioni s.r.l. di Ottana, con propria nota n. 19/2012 del 6/06/2012, ha richiesto la disapplicazione della penale supportata da analisi agrometeorologiche e climatologiche;
- Che il Direttore dei lavori, ha espresso il proprio parere favorevole per la disapplicazione della penale, con relazione in data 5/07/2012 prot. 2065, in quanto il ritardo non ha arrecato alcun tipo di danno all'Amministrazione e in gran parte lo stesso non è ascrivibile a responsabilità dell'Impresa;
- Che il Responsabile del Procedimento, con nota n. 2089 del 6/07/2012, ha espresso il proprio parere favorevole alla disapplicazione della penale, in quanto manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante;

Tutto ciò premesso,

- Visto l'art. 7 della L.R. n. 5/2008 e art. 22 del D.M. n. 145/2000;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell'art. 24, punto 2), dello statuto Consortile

DETERMINA

1. Di disapplicare, in conformità ai pareri del Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, la penale ai sensi del 4° comma dell'art. 22 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per i motivi di cui in premessa PER L'INTERO IMPORTO DI €. 35.565,21 come risultante dallo stato finale redatto in data 18/05/2012.
2. Di inviare la presente determinazione al Servizio Amministrativo del Consorzio.

IL DIRETTORE DELL' AREA TECNICA-AGRARIA

Dott. Ing. Franco Moritto

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 07 FEB 2013 al giorno 22 FEB 2013

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Peppino Oggiano

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.