

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 106 del 19.03.2020.

OGGETTO: AG_AGR_012 - FORNITURA, CABLAGGIO ED INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI BT. COMPLETAMENTO – LOTTO C: IMPIANTO DI DONNA RICCA - CIG 79743723F3 - CUP D16J17004780002. APPROVAZIONE PERIZIA.

IL DIRETTORE DI AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 16 del 20.06.2016, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore ad interim dell'Area Tecnica-Agraria;

Stabilito che con Determinazione D.G. dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 22143/731 del 1.12.2017 il Consorzio è stato delegato per l'esecuzione dell'intervento denominato "**Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT. Completamento**", per l'importo complessivo di € 750.000,00 (AG_AGR_012);

Dato atto che con la stessa determinazione è stato concesso al Consorzio il finanziamento di € 750.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n° 203 del 26.06.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'importo complessivo di € 750.000,00, di cui per lavori a misura e oneri per la sicurezza € 566.000,00 e somme a disposizione dell'Amministrazione € 184.000,00 e nel contempo è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, l'urgente e indifferibile esecuzione, secondo il dettato dell'art. 20 della L.R. n° 8/2018.

Vista la Determinazione D.A.T.A. del Consorzio n. 428 del 19.11.2019 con la quale sono stati aggiudicati alla Ditta R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA – Sassari, che ha offerto un ribasso d'asta pari al 39,99% per l'importo complessivo di € 91.459,13, di cui € 88.682,38 per lavori e € 2.776,75 per oneri della sicurezza.

Visto il contratto di appalto Rep. 262514, Fasc. 27.853, stipulato in data 29.01.2020 e registrato a Sassari il 30.01.2020 al n° 756, Serie 1T.

Visto il Verbale di Consegna dei lavori in data 21.02.2020 che stabilisce che il termine dei lavori è entro il 20.06.2020.

Dato atto che il Direttore dei Lavori/RUP ha predisposto una perizia nella quale si attesta che:

- A seguito dell'aggiudicazione della gara, vista anche la disponibilità economica conseguente al ribasso offerto dall'Impresa, si propone di apportare alcune modifiche all'intervento nell'ottica di uniformare anche questi impianti alle caratteristiche di funzionamento e di gestione di altri impianti analoghi gestiti dal Consorzio e oggetto di analogo intervento con lo stesso finanziamento;
- Che si prevede l'installazione di n° 3 inverter nell'Impianto di Donna Ricca, la posa in opera di estrattori d'aria industriali dai locali Quadri e MT, con modifiche non sostanziali rispetto

al progetto a base di gara;

- Che la variante si inquadra nel disposto dell'art. 106, c. 1, lett. e) del decreto legislativo 50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche non sostanziali di cui ai sensi del comma 4 dell'art. 106;

Dato atto quindi che nei suddetti atti risulta:

- Che nella lettera d'invito era stata prevista la possibilità di eseguire nuovi lavori per modifiche non sostanziali, per un importo massimo contenuto nel base di gara.
- Che l'importo della variante è contenuto entro il limite previsto nella lettere d'invito;
- Che nessuna delle condizioni che qualificano la modifica come sostanziale viene soddisfatta;
- Che l'importo in aumento trova copertura nell'importo originariamente stanziato per la realizzazione del lavoro,

Vista la Perizia suppletiva e di variante in argomento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Procedimento, del Progettista e del Responsabile della Sicurezza;

Dato atto che i rapporti contrattuali saranno regolati dall'atto aggiuntivo che verrà sottoscritto successivamente al presente atto;

Dato atto che per il presente intervento risulta l'impegno di spesa n° 2017/261/0 sul cod. cap.lo n° 2.2.229.2 a residuo del bilancio consortile 2020;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1) Di approvare la perizia suppletiva e di variante in argomento, redatta ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del decreto legislativo 50/2016, che comporta un aumento dell'importo originariamente pattuito in contratto, al netto della sicurezza e del ribasso d'asta, di € 56.909,35 pari a + 62,22% rispetto all'importo del contratto principale. Il quadro economico è così modificato:

Lotto A - Impianto di Bancali - CIG 79743219DB

Lavori a base d'asta	€	101 261,63
Oneri sicurezza	€	2 777,36
Sommano lavori e oneri della sicurezza a b.a.	€	<u>104 038,99</u>

Lotto B - Impianti di Brunestica e di Maristella CIG 7974353445

Lavori a base d'asta	€	203 014,28
Oneri sicurezza	€	5 556,66
Sommano lavori e oneri della sicurezza a b.a.	€	<u>208 570,94</u>

Lotto C - Impianto di Donna Ricca CIG 79743723F3

Lavori a base d'asta	€	145.591,73
Oneri sicurezza	€	2 776,75
Sommano lavori e oneri della sicurezza a b.a.	€	<u>148.368,48</u>

Sommano complessivamente Lavori	449.867,64
Somma complessivamente sicurezza	<u>11 110,77</u>
Totale lavori e sicurezza	<u>460.978,41</u>

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Risparmi d'asta	105.021,59
Imprevisti accantonamenti assicurazioni	14 150,00
Spese generali, tecniche e incentivi alla progettazione	19 860,00
Incentivo funzioni tecniche	11 320,00
Accordi bonari	14 150,00
IVA (22 % di A)	<u>124 520,00</u>
Sommano B)	<u>289.021,59</u>
Totale generale A) + B)	750 000,00
Importo finanziamento	<u>750 000,00</u>

2) Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

IL DIRETTORE DELL' AREA TECNICA-AGRARIA

F.to Dott. Ing. Franco Moritto

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno

19 MAR, 2020

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott. Peppino Oggiano

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.



Copia conforme all'originale

Il Direttore ed Intendente di Area Tecnico-Agraria
(Dott. Ing. Franco MORITTO)