2) Di far fronte all'impegno finanziario con i fondi di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Commissariale in premessa, individuato nell'impegno di spesa n° 4/0/2004 del cod. 211032, uscite con oggetto "Esecuzioni lavori di recupero acque reflue della città di Sassari per uso irriguo" residui.

3) Di inviare la presente determinazione al Servizio Amministrativo del Consorzio.

IL DIRETTORE DELL' AREA TECNICA-AGRARIA
Dott. Ing. Franco Moritto

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI
Copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi, dal giorno – 4 APR 2013 al giorno 1 9 APR 2013

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Peppino Oggiano

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 62 del 28.03.2013

OGGETTO: RECUPERO DELLE ACQUE REFLUE DELLA CITTA' DI SASSARI PER L'UTILIZZAZIONE IRRIGUA – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 3.

VISTA la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

VISTO lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

VISTA la deliberazione della Deputazione Amministrativa 9.12.1997 n° 85 con la quale vennero conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Delegati 7.10.2002 n° 1 con la quale il Servizio Tecnico fu integrato con il Settore Irrigazione e fu denominato Servizio Tecnico - Agrario;

Vista la deliberazione n°133/2002 in data 19.12.2002, pubblicata sulla G.U. n° 94 del 23.4.2003 del CIPE "Programmazione nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione", che approva un piano di utilizzo di 110.941.000,00 euro nel quale è inserito l'intervento "Recupero delle acque reflue dell'abitato di Sassari per l'utilizzazione irrigua" assegnato al Consorzio di Bonifica della Nurra per la somma di 12,911 milioni di euro;

Vista l'Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna n° 386 del 30.12.2003 che dichiara l'intervento in argomento complementare al programma commissariale per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il Decreto Prot. N° 128 del 16.04.2004, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Commissariale (Art. 15 D.L. n° 244 del 23.06.95 conv. In legge n° 341 del 8.8.95) ha individuato il Consorzio di Bonifica della Nurra quale concessionario, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 13.02.1933, n° 215, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'intervento come sopra denominato, per l'importo di 12,911 milioni di euro, e Autorità Espropriante ai sensi del T.U. D.P.R. 327/2001, successivamente rideterminato in € 13 176 263,55 con Decreto n° 10 del 20.01.2012 dello stesso Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

Vista la Deliberazione D.A. n° 134 del 29.10.2004 con la quale viene nominato Direttore dei lavori di cui trattasi il Dott. Ing. Franco Moritto;

Vista la Determinazione del Direttore di Area Tecnica-Agraria n° 10 del 27.01.2009 che nomina quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento il

Geom. Massimo Murgia, dipendente del Consorzio;

Preso atto che i lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 26.06.2009 all'Impresa lavori sono stati affidati all'Impresa Lombarda Costruzioni S.r.L., con sede legale in - Z.I. Predda Niedda, Strada 2 angolo Strada 1 – 07100 Sassari (c.f. e n. d'iscrizione al Registro Imprese di Sassari n. 02351670902), che è subentrata, a seguito di acquisizione del ramo di azienda dalla precedente Impresa aggiudicataria (Gestind che a sua volta era subentrata alla Gestim), e sono tuttora in corso di esecuzione.

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario apportare alcune modifiche alle lavorazioni che sono confluite nelle perizie suppletive e di variante n° 1 e n° 2 e conseguentemente negli atti aggiuntivi n° 55.507 fasc. 29463 del 19.10.2010, rep. n° 398 in data 18.01.2012 e atto aggiuntivo n° rep. 57692 fasc. n° 30993 del 29-03-2012;

Preso atto che successivamente, a causa di alcune differenze riscontrate in sede di esecuzione delle interconnessioni con le reti irrigue del Consorzio, è stato necessario redigere la perizia suppletiva e di variante n° 3;

Vista la perizia suppletiva e di variante n° 3 redatta dal Direttore dei Lavori relativamente all'intervento in argomento che riguarda esclusivamente i collegamenti idraulici con le condotte irrigue del Consorzio;

Dato atto che in data 20.03.2013 la presente perizia è stata inviata, per un esame preliminare, al Ministero finanziatore e al Delegato commissariale all'alta sorveglianza dei lavori, ing. Raffaele Loffredo, il quale, con la nota in data 25.03.2013, ha comunicato che la variante rientra nelle competenze di questa Amministrazione e nel contempo ha invitato a procedere con sollecitudine al fine di concludere rapidamente i lavori.

Considerato che le variazioni si inquadrano nell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, che stabilisce "(... omissis ...). Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera."

Considerato che per i maggiori importi si farà fronte con le somme del capitolo B.5, "imprevisti", del quadro economico;

Preso atto che con apposito verbale in data 28.03.2013 il Responsabile del Procedimento riconosce giustificate le motivazioni poste a base delle varianti adottate e esprime, ai sensi dell'art. n° 132, comma 3, del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 134, comma 10, del D.P.R. 554/1999, il proprio parere favorevole sulla perizia suppletiva e di variante n° 3;

Preso atto che le opere oggetto di variante ricadono in aree gestite dal Consorzio di Bonifica per cui non è necessario acquisire autorizzazioni da parte di altri Enti per l'esecuzione delle previste varianti;

Dato atto che per l'esecuzione delle lavorazioni non sono previsti nuovi prezzi contrattuali;

Preso atto che per l'esecuzione delle lavorazioni previste nella perizia in argomento è prevista la concessione all'Impresa affidataria di una novazione dei termini contrattuali di 30 giorni naturali e consecutivi da aggiungersi al termine di ultimazione dei lavori in contratto;

Preso atto che ai presenti lavori si estendono esplicitamente tutte le condizioni, obblighi e clausole stabilite per i lavori contenuti nel suddetto contratto e che gli stessi verranno compensati a corpo per l'importo complessivo netto di € 40.006,48, inclusi gli oneri della sicurezza, da aggiungersi all'importo delle altre lavorazioni di cui al contratto rep. n° 48166/2006 e agli atti aggiuntivi rep. n° 365/2009, rep. n° 55507/2010, n° 57692/2012 che ascendono complessivamente a € 9.136.199,75, i quali continueranno ad essere liquidati secondo la tabella di "disaggregazione percentuale delle lavorazioni a corpo" di cui all'art. 21 All. I "Schema di contratto" di progetto, come modificata nell'atto aggiuntivo rep. n° 57692/2012;

Preso atto che i provvedimenti di approvazione della perizia sono stati esplicitamente posti a carico del Consorzio di Bonifica della Nurra dall'art. 1 del Decreto Commissariale n° 128 del 16.04.2004 ai sensi dell'art. 13 del R.D. 215/1933, pertanto con procedura nazionale;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

4) Di approvare la perizia suppletiva e di variante n° 3 dei lavori di "Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua", redatta dal Direttore dei Lavori nel mese di Marzo 2013 che riguarda esclusivamente i collegamenti con le reti irrigue alte del Consorzio, con il seguente quadro di spesa:

A) LAVORI				
A.1) Lavori al netto			€ 8 934 960,76	
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 112 258,15	
A.3) Oneri progettazione esecut. non soggetti a r.a.			€ 128 987,32	
SOMMANO LAVORI contratto al netto del r.a.			€ 9 176 206,23	€ 9 176 206,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
B.1) Allaccio ENEL			€ 90 000,00	
B.2) Oneri attraversamento ferroviari			€ 20 000,00	
B.3) Oneri attraversamenti stradali			€ 25 000,00	
B.4) Espropriazioni			€ 92 291,18	
B.5) Imprevisti			€ 17 205,87	
B.6) Accordo bonario			€ 726 347,86	
B.7) Spese generali e tecniche			€ 1 093 976,30	
di cui per:				
B.7.1) Incentivo ex art. 92 comma 5 d.lgs. n° 163/2006	€	254 208,13		
B.7.2) S.G. forfetarie connesse app.	€	631 385,48		
B.7.3) Attività di consulenza e Supporto	€	73.759,12		
B.7.4) Commissioni giudicatrici	€	5.880,50		
B.7.5) Pubblicità, spese di gara	€	14.252,33		
B.7.6) Collaudo Tecnico-amministrativo e statico	€	82 729, 74		
B.7.7) Alta sorveglianza	€	31.761,00		
B.8.a) I.V.A. (20%)			€ 1 030 011,58	
B.8.b) I.V.A. (21)			€ 905 224,54	
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE			€ 4 000 057,32	€ 4 000 057,32
Importo del finanziamento				**€ 13 176 263,55**