CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA – AGRARIA

Determinazione n. 200 del 31/07/2014

OGGETTO: L.R. 6/2008 ART. 5, COMMA 4 – PROGRAMMA MANUTENZIONE. MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE – CANALI n. 2, 5, 6, 9, 10 11 e 12 - ESTENDIMENTO OPERE COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE CANALI N. 5 e N. 6 – AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 " Legge – quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera del 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa 09.12.1997 n° 85 con la Quale vennero conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati 07.10.2002 n° 1 con la quale il Servizio Tecnico fu integrato con il Settore irrigazione e fu denominato Servizio Tecnico – Agrario;

Vista la delibera della Dep.ne Amm.va n.10 del 07/06/2012 che ha approvato il programma d'intervento di manutenzione per l'annualità 2012;

Vista la nota del consorzio n.3241 del 16/11/12 di richiesta di approvazione degli interventi a programmazione, già individuate con la delibera D.A. n.10 del 07/06/2012;

Viste le Determinazioni del Direttore del Servizio Strutture dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura n° 23347/938 e n° 23349/939, entrambe in data 3.12.2012, che approvando contestualmente il programma degli interventi di manutenzione a programmazione proposti dal Consorzio per l'anno 2012, rispettivamente di cui all'art. 5, comma 4, per € 1.209.573,27 e di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) e d), per € 990.057,63, e ne delegano l'esecuzione al Consorzio e impegnando le conseguenti somme;

Premesso:

Che a seguito di gara di appalto, con determinazione D.A.T.A. n. 64 del 4.04.2013, l'esecuzione dei lavori principali in argomento è stata aggiudicata all'Impresa ICORT S.r.l., con sede in Nuoro (NU), per l'importo netto complessivo di € 462.378,50 di cui euro 347.626,95 per lavori ed euro 100.602,57 per oneri relativi alla

manodopera non soggetti a ribasso e € 14.148,98 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Che è stato regolarmente sottoscritto il contratto di appalto registrato al Rep. N. 409 in data 17.05.2013;

Che i summenzionati lavori sono stati consegnati all'Impresa ICORT S.r.l. con verbale in data 30/05/2013 e sono prossimi alla conclusione;

Che durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di prevedere la sistemazione di alcune aree immediatamente a monte di quelle previste nel contratto in corso di esecuzione che presentavano delle vaste aree allagate nonostante la stagione piovosa fosse terminata da tempo;

Che detta verifica non era assolutamente possibile all'atto della redazione del progetto per l'impossibilità di visionare le aree ampiamente infestate da arbusti e canne;

Che stante la situazione dei lavori, è stato redatto dal Servizio Tecnico del Consorzio, un progetto definitivo - esecutivo per la **"MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE – CANALI n. 2, 5, 6, 9, 10 11 e 12 - ESTENDIMENTO OPERE COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE CANALI N. 5 e N. 6"** dell'importo complessivo di €. 166 239,40, che risulta essere lo stralcio esecutivo del più ampio progetto "*MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE - ESTENDIMENTO - CANALI N. 2, 3, 4, 5, 6, 25"* già inserito nel piano triennale di questo Consorzio e per il quale erano già state intraprese le procedure autorizzative, con la previsione di utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta e economie di gara dall'intervento in esecuzione in avanzata fase di esecuzione, con il seguente quadro economico:

a)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni		
	A misura (importo ribassato da offerta prezzi)	€ 93 045,93	
	Oltre ai costo della manodopera esclusa dal ribasso	€ 26 927,31	
	Residua importo da assoggettare a ribasso	€ 119 973,24	€ 119 973,24
b)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza		
	A corpo	€ 5 017,30	€ 5 017,30
	Importo totale appalto		€ 124 990,54
c1)	Imprevisti, accantonamenti, assicurazioni	€ 9 671,75	
C2)	Incentivo per la progettazione di lavori 2%	€ 4 079,19	
c5)	IVA ed eventuali altre imposte	€ 27 497,92	
	Sommano	€ 41 248,86	€ 41 248,86
	TOTALE		€ 166 239,40

Che date le premesse si ritiene necessario accelerare le procedure di affidamento procedendo ai sensi dell'art. 57 del D. lgs. n° 163/2006, "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che al comma 5 stabilisce che "Nei contratti pubblici relativi a lavori (... omissis...), la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale."

nonchè ai sensi dell'art. 39 comma 1 punto d) "*per gli appalti pubblici di (...) lavori"* della L.R. n° 5 del 2007:

1) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, nè nel contratto inizialmente concluso, ma che, a seguito di circostanze impreviste, sono divenuti necessari per l'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, a condizione che:

a) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al soggetto aggiudicatore, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

b) l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto iniziale."

Accertata quindi la sussistenza dei requisiti di cui alla norma citata per procedere all'affidamento diretto all'Impresa ICORT S.r.l con sede in Nuoro (NU), che attualmente sta svolgendo i lavori inerenti " **L.R. 6/2008 ART. 5, COMMA 4 – PROGRAMMA MANUTENZIONE. MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE – CANALI n. 2, 5, 6, 9, 10 11 e 12"** individuati come lavori principali, l'esecuzione delle lavorazioni previste nel progetto di estendimento alle opere complementari;

Accertato che l'Impresa ICORT S.r.l, ha dichiarato di accettare l'esecuzione delle lavorazioni comprese nell'intervento in argomento agli stessi patti e condizioni e agli stessi prezzi di quelli offerti per i summenzionati lavori principale, i quali vengono ritenuti tutt'oggi accettabili dalla stessa.

Preso atto che l'intera somma in delega Relativamente all'intervento di "Programma di Manutenzione della rete scolante 2011 - Canali n. 2, 5,6, 9, 10 11 e 12", di complessivi € 740.057,63, è stata impegnata per l'anno 2012 con Determinazione n.146 del 14/12/2014 dell'Area Tecnico-Agraria con impegno n° 565/0 del codice 1.7.710.2 "Costi per manutenzione canali del Comprensorio" del Bilancio 2012;

Vista la Determinazione D.A.T.A. n. 183 del 29/07/2014, che modifica il quadro economico generale e approva il progetto delle opere complementari

RITENUTO necessario provvedere urgentemente in merito al fine di consentire l'immediato avvio delle procedure peviste per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell'art.24, punto 2), dello statuto Consortile;

DETERMINA

1) di affidare alla stessa Impresa dei lavori principali **ICORT S.r.l.**, con sede in **Nuoro (NU)**, i lavori di estendimento delle opere complementari, denominati **"MANUTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE – CANALI n. 2, 5, 6, 9, 10 11 e 12 - ESTENDIMENTO OPERE COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE CANALI N. 5 e N. 6"** dell'importo al netto del ribasso d'asta complessivo di €. 166 239,40, comprensivo di costo della manodopera esclusa dal ribasso per € 26 927,31 e oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza per € 5 017,30 subordinandone l'effetto alla verifica dei requisiti di legge per l'Impresa esecutrice;
2) di inviare il presente provvedimento all"Area Amm.va e al settore ragioneria.

IL DIRETTORE DELL'AREA-TECNICO-AGRARIA
(Ing. Franco Moritto)

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi, dal giorno - 5 AGO 2014 al giorno 2 0 AGO 2014 .

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Peppino Oggiano)

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Copia conforme all'originale
Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Raffaello Marras)